

Diensten Checklist diensten

Datum: ____ - ____ - ____

CHECKPUNTEN INMETEN

Zie checklist bladtekening (pag. 18.11)

Onderkasten en hoge kasten staan waterpas gesteld en zijn bevestigd

Achterwanden zijn gedemonteerd

(Nood)blad is gedemonteerd

Er dient een bevoegd persoon aanwezig te zijn voor het aftekenen van de werkbon

CHECKPUNTEN MONTEREN

(Nood)bladen, stopcontacten, kranen etc. zijn gedemonteerd

De onderkasten zijn waterpas, bevestigd en rondom dragend opgesteld

Voor de bladdelen die niet volledig door onderkasten worden gedragen, zijn voorzieningen getroffen (bv hoeklijnen aan de muur)

Passend verticaal transport is beschikbaar en geregeld door de dealer/opdrachtgever indien de keuken zich op een andere verdieping dan de begane grond bevindt

Kookplaat, spoelbak en kraan zijn aanwezig

Er dient een bevoegd persoon aanwezig te zijn voor het aftekenen van de werkbon

CHECKPUNTEN NAADLOOS VERLIJMEN SOLID SURFACE (ZONDER INMETEN EN MONTEREN)

Werkbladen liggen niet vast op de kasten

Het werkblad is 24 uur van te voren op de kasten gelegd

Temperatuur op locatie is minimaal 18/19 graden celsius

Er dient een keukenmonteur aanwezig te zijn voor het aansluiten van de (kokendwater) kraan, spoelbak en apparatuur en het helpen tillen van de werkbladen

Er dient een bevoegd persoon aanwezig te zijn voor het aftekenen van de werkbon

AANVULLENDE INFORMATIE

1. Indien bij inmeten blijkt dat de keukenopstelling niet aan bovengenoemde eisen voldoet, maakt de monteur een nieuwe afspraak voor inmeten, eerste inmeetafspraak à € 125,00 (voorrijkosten en inmeten) wordt wel aan u doorberekend
2. Indien bij monteren blijkt dat de keuken niet aan bovengenoemde eisen voldoet, zal de monteur – indien mogelijk – noodzakelijke werkzaamheden verrichten. Deze worden op basis van nacalculatie aan u doorberekend

Bij deze verklaart u dat de keuken aan bovengenoemde eisen voldoet:

Naam en handtekening:

Datum: